

Dirección de Ambiente y Asuntos Comunitarios

Formato R- 1: REPORTE REUNION/EVENTO

<i>Lugar/Comunidad</i>	<i>Fecha</i>
Oficina de Villa del Carmen	170120

<i>Moderador</i>	<i>Relator</i>
Alberto Casas	Iris Ortega

<i>Organización(es)/ Persona(s) Participantes</i>
Comunitarios y Corregiduría de Llano Norte, Comunitarios y HR. de San José del General, Alcaldía de La Pintada, ALKINA, OER

<i>Participantes MPSA</i>
Iris Ortega, Miguel Jaén, Alberto Casas

<i>No. Total Participantes Comunitarios</i>	<i>No. Total de Participantes Mujeres</i>	<i>No. Total de Participantes Indígenas</i>
34	16	0

<i>Agenda / Tema</i>
Reunión
1. Estatus de Proyecto de Electrificación Rural de la OER

<i>Componente del Proyecto</i>
Proyecto de Electrificación Rural de la OER

<i>Notas</i>
➤ Personal de ALKINA: manifiesta que llevan 20 años ejecutando obras y que la reunión de hoy no es para engañar. (Empresa de Chitré) ::Fecha de culminación de proyecto en agosto 2017. Convenio o Contrato era para mayo 2017 y la adenda para agosto 2017. :: La concentración de ALKINA es en Llano Norte y FENOSA para La Pintada. ➤ Rufo Lorenzo: Los presentes no somos niños y no es un solo pueblo, hay varios y esperan que no se les esté engañando. ➤ Ernesto Guardado: Pres. de Comité de Luz de Coclecito, espera que se les dé respuesta que no quede en palabras lo de la luz eléctrica y sea una realidad. ➤ Personal de OER: Para el área de San José del General el tema de la luz eléctrica hay 2 empresas en proceso para obtención de la concesión (FENOSA y ENSA) y se espera para este 2017 sus inicios. ::Para el área de La Pintada se ha dificultado por propietarios que se niegan a la tala. ➤ Celmira Santana: Por unos árboles paralizan el proyecto para mejoras de los que carecemos de este beneficio por años. ➤ AC: MPSA y la OER estará dando seguimiento por el tema de los tiempos a la empresa ALKINA. ➤ OER: El vicealcalde de La Pintada debe apoyar en este tema de propietarios negados a la tala. ➤ Kenia Lorenzo: Llevamos varios diciembre esperando para ahora hasta agosto 2017, parece mucho tiempo. ➤ AC: Este es un trabajo complejo y difícil en este tipo de proyectos. ➤ Maritza González: Espera que cumplan con la fecha y no esperen la política, el gobierno debe hacer algo para que se cumpla. ➤ ALKINA: La inversión está en el material que su llegada demora (aprox. 2 meses) y el que tienen en inventario cubre aprox. 10km de la línea. Iniciarán con el que se tiene mientras se espera el otro. ➤ Cecilia Martínez: Guarda apuntes de todas las reuniones y se tienen los recursos por qué no se ha iniciado a la fecha, no queremos más mentiras y es necesario una respuesta. ::El presidente nos dijo que no cerráramos calles la vez que vino a Villa y la gobernadora dijo que ya ese proyecto tenía la empresa para el área de Colón. O están esperando es que la mina inicie con su LTE para conectarse. ➤ OER: se tiene todo el interés de iniciar el proyecto para el lado de Colón pero se tiene que dar la concesión a la Empresa que mejor lícite. ALKINA mientras reinicia en La Pintada se da el proceso de la OER con la de Donoso. ➤ AC: LTE de Minera no tiene forma de transferir luz eléctrica hacia las comunidades por el tema de la alta tensión. ::Estamos todos como se espera empresa, comunidad y gobierno para un proyecto que beneficia a las comunidades, y de parte de MPSA los enlaces como la oficina estarán informando los avances para las comunidades. ➤ Eulalio Yangüéz: Entiendo que la luz no entra en agosto para Coclecito, y que aún se está en trámite para ENSA pero anteriormente se nos había dicho que eso ya estaba listo para dar inicio.

- Eleno Quiróz: Para reiniciar deben verificar las instalaciones deterioradas en las viviendas.
- Lic. Hugo: Las instalaciones internas deben cuidarse porque de eso depende que contraloría evalúe y de estar en mal estado es donde ocurren los retrasos. Además en las viviendas que se han mejorado y desinstalado todo es otro tema de retraso.
- ALKINA: Solicitará Mono calificada para el tema de la poda desde Llano Grande. La oficina está en área de La Pintada
- AC: MJ proporcionara una base de datos de los locales con interés laboral desde Llano Grande a Villa del Carmen.
:: Los CPC y la Corregiduría pueden apoyar con constancia de entrega e instalación interna de viviendas para proyecto de ER.
- OER: Se compromete que en 2 meses (Viernes 170317 en oficina de Villa del Carmen) reunirse para dar rendimiento de avance del área de La Pintada y del trámite para Colón.
- Vice Alcalde La Pintada: Honremos el compromiso con la comunidad de lo que se está pactando.

Resultados (Acuerdos/Compromisos/Pasos a Seguir)

* Reinicio de trabajos de ALKINA en febrero 2017.

*MPSA dará seguimiento al proyecto e informara a los comunitarios de los avances y proveerá de base de datos de locales de MO no calificada para trabajos con contratista.

*OER, ALKINA, MPSA y comunitarios se reunirán 170317 en oficina de Villa del Carmen para avances y trámites del proyecto ER.

Recomendaciones de Equipo de Asuntos Comunitarios

*

Temas Emergentes (Favor de listar no más de tres temas emergentes de la reunión u evento)

*Concesión del área de Donoso por tema de la OER

Realizada por: Iris Ortega

Enlace Comunitario

Fecha: 170120

